

DODATOK č.1 K ZMLUVE O DIELO

uzavretá podľa § 536 a násl. zákona 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zmluva“)

1. ZMLUVÉ STRANY

1.1 Objednávateľ

Obchodné meno: **Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť**
Sídlo: Bardejovská 7, 080 06 Ľubotice
V zastúpení: Ing. Martin Jaš – predseda predstavenstva
Ing. Matúš Murajda – člen predstavenstva
Telefón: 051/7470 211
e – mail: dpmp@dpmp.sk
IČO: 31 718 922
IČ DPH: SK2020523868
DIČ: 2020523868
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a. s.
SWIFT (BIC): SUBASKBX
IBAN: SK70 0200 0000 0000 0370 4572
Zápis v registri: Obchodný register Okresného súdu v Prešove, Odd.: Sa, vložka č.: 253/P
(ďalej len „objednávateľ“)

1.2 Zhotoviteľ

Obchodné meno: **PRIVEL, spoločnosť s ručením obmedzeným**
Sídlo: Palkovičova 4, 040 01 Košice
V zastúpení: Ing. Peter Jacko – konateľ
Telefón: +421 905 938 888
e – mail: jacko@privel.sk
IČO: 31 671 829
IČ DPH: SK2020485357
DIČ: 2020485357
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
SWIFT (BIC): GIBASKBX
IBAN: SK92 0900 0000 0004 4245 4632
Zápis v registri: Obchodný register Okresného súdu Košice I, Odd.: Sro, vložka č.:
3031/V

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(ďalej spolu ako „zmluvné strany“ v príslušnom gramatickom tvare)

Zmluvné strany sa v súlade so zmluvou dohodli uzavrieť tento Dodatok č. 1 (ďalej len „dodatok“).

2. PREAMBULA

- 2.1 Zmluvné strany uzatvorili dňa 25.05.2023 Zmluvu o dielo na zhotovenie diela : „**Infraštruktúra pre nabíjanie elektrobusev**“ ako výsledok verejného obstarávania podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- 2.2 Podľa článku 12 (*Záverečné ustanovenia*) bod 12.4. zmluvy, akékoľvek zmeny alebo dodatky zmluvy musia byť urobené v písomnej podobe a podpísané oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

- 2.3 Zmena zmluvy je možná len v súlade s § 18 Zákona o verejnom obstarávaní.
- 2.4 Podľa § 18 ods. 3 písm. a) ZVO možno zmluvu zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania aj vtedy, ak hodnota všetkých zmien je nižšia ako finančný limit podľa § 5 ods. 2 a zároveň je nižšia ako 15 % hodnoty pôvodnej zmluvy, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác.
- 2.5 V priebehu plnenia zmluvy nastali skutočnosti, ktoré vyvolávajú potrebu zmeny rozsahu prác, ktoré sú predmetom zmluvy. Nastala potreba vykonania navyše prác, ktoré neboli zahrnuté do zmluvy a potreba zmien rozsahu niektorých prác dohodnutých v zmluve. Vykonanie týchto prác je nevyhnutné k riadnemu dokončeniu a užívaniu Diela, vyplynuli z okolností, ktoré Objednávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať, a ktoré pri uzatváraní zmluvy neboli zmluvným stranám známe. Potreba realizácie týchto prác, ktoré sú nevyhnutné na riadne vykonanie diela a nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy, vznikla počas vykonávania prác pri realizácii diela na základe zistenia nežiaduceho stavu, vyplynula z nových poznatkov nadobudnutých počas realizácie diela. Opodstatnené navyše práce a zmena rozsahu niektorých dohodnutých prác sa týkajú doplnenia riešenia diela.
- 2.6 Zmenou zmluvy podľa tohto dodatku sa nemení charakter zmluvy, ide o doplňujúce a pozmeňujúce práce, ktoré sú nevyhnutné pre komplexné dokončenie diela a nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy. Poskytuje ich pôvodný zhotoviteľ z dôvodu zachovania komplexnosti a celistvosti diela, ako aj z dôvodu zachovania záruky za dielo v zmysle zmluvy

3. PREDMET DODATKU

- 3.1 Zmluvné strany sa dohodli na zmene a doplnení zmluvy nasledovne:
- 3.1.1 Mení sa Článok 2. (Predmet zmluvy) bod 2.4 a bod 2.5. zmluvy zmenou rozsahu nižšie uvedených stavebných objektov, ktoré sú dotknuté prácami navyše a zmenou rozsahu dohodnutých prác.
- 3.1.2 Špecifikácia stavebných objektov s odôvodnením opodstatnenosti prác navyše a zmien rozsahu dohodnutých prác:
Stavebné objekty:
- a) SO 01 Spevnené plochy**
Po odkrytí povrchu bola zistená iná podkladová vrstva ako sa predpokladalo v projektovej dokumentácii. Navrhlo sa nové zhutnenie a následne nový povrch, t. j. betón.
- b) SO 02 Prípojka NN**
V projektovej dokumentácii sa neuvažovalo s dozbrojením hlavného rozvádzača HR DP na TS. Pre napojenie nabíjacej stanice je potrebné riešiť úpravy a doplnenie istiaceho prístroja do HR DP.
- c) SO 03 Infraštruktúra pre nabíjanie elektrobusov – PRS**
Pri hĺbení jám pre základy trakčných stĺpov, sa narazilo na betónové základy, s ktorými sa v projektovej dokumentácii neuvažovalo. Na ich odbúranie boli použité práce navyše.
- 3.1.3 Bližšia špecifikácia rozsahu prác podľa tohto bodu je uvedená v prílohe č. 1. (krycí list rozpočtu), ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku.
- 3.1.4 Na základe zmeny predmetu zmluvy sa mení Článok 5. (Cena za dielo) bod 5.2 zmluvy. Cena za dielo v dôsledku realizácie prác podľa tohto dodatku sa zvyšuje o sumu 9 321,91 EUR bez DPH, čo predstavuje zvýšenie ceny za dielo o 5,28 %. Zmluvné strany dohodli cenu za dielo nasledovne:

Infraštruktúra pre nabíjanie elektrobusov	
Cena bez DPH	185 735,52 EUR

DPH 20%	0,00 EUR
Cena s DPH	0,00 EUR

Prenos daňovej povinnosti podľa § 69 ods. 12 písm. j) zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty.

4. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 4.1 Ostatné ustanovenia zmluvy nedotknuté týmto dodatkom ostávajú nezmenené a naďalej v platnosti.
- 4.2 Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
- 4.3 Tento dodatok je povinne zverejňovaným dodatkom a účinnosť nadobúda po jeho zverejnení v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR www.crz.gov.sk,
- 4.4 Tento dodatok je vypracovaný v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží po jednom vyhotovení.
- 4.5 Zmluvné strany prehlasujú, že ustanoveniam tohto dodatku zhodne porozumeli, čo do obsahu i rozsahu, tieto vyjadrujú ich slobodnú vôľu, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi na tomto dodatku.
- 4.6 Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku sú prílohy:

Príloha č. 1: Špecifikácia navyše prác a zmien rozsahu dohodnutých prác.

V Luboticiach, dňa

V Košiciach, dňa

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

.....

Ing. Martin Jaš
predseda predstavenstva

.....

Ing. Peter Jacko
konateľ

.....

Ing. Matúš Murajda
člen predstavenstva